

ACTA N°13

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: None

WBS: 683

Área: Area 1

TOP: 6

Sistema: Sistema 1

Empresa: CODELCO

Contrato: None

Fecha Inicio Contrato: 23/5/2021

Caminata N°: 6

Fecha y Hora: 13/12/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.

2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
23	3	3	Ing. en Construcción	CLAUDIO FUE	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P1	17/12/2021	30/12/2021