

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°76

Fecha de Inspección: 12/7/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1


Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción
Plano News

RESULTADOS



RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	33	35	1	1



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	43.000	m2	344.000	16.38	447.000	No	Requiere Seguimie nto	Actividad Programa da
Movimient o de Tierra	Sub Actividad No Progra mada	32.000	ML	2.000	2.000	2.000	No	Cumplido	Actividad NO Progr amada



REGISTROS FOTOGRAFICOS







SUB ACTIVIDAD: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

SUB ACTIVIDAD: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

SUB ACTIVIDAD: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

OBSERVACION: Stream OBSERVACION: lols OBSERVACION: Stream



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna